

**PROYECTO “AMPLIACION DELCORREDOR VIALPRIMARIO BUCARAMANGA-FLORIDABLANCA
SECTOR PUERTA DEL SOL- PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA AUTOPISTA 2014
VALOR DEL CONTRATO: \$7.518.263.339,48; ANTICIPO RECIBIDO: \$1.503.652.667,90; PLAZO: 15 MESES
FECHA DE INICIACION: 01 OCTUBRE 2014; FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

a. CONSTRUCCIÓN

CONTRATANTE: EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER; CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PUERTA DEL SOL
VALOR DEL CONTRATO: \$112.358.375.673,48; ANTICIPO RECIBIDO: \$44.943.350.269,39; PLAZO: 15 MESES
FECHA DE INICIACION: 01 OCTUBRE 2014; FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. MANEJO DEL ANTICIPO

- a. Al Contratista se le aprobó, que las facturas proforma, previo cumplimiento de algunos requisitos, sean aceptadas para desembolsos. La Interventoría hará seguimiento para la legalización de estos montos. Igual presentó propuesta para suscribir un otrosí al contrato, en el que devolvería \$14.600 Millones del Anticipo. La Administración estudia su viabilidad.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

- a. La obra ya no se entregará en los plazos establecidos en el contrato.
- b. El proyecto requiere de una **ampliación de entre seis a nueve meses, del Plazo de entrega**. El Contratista presentó una reprogramación en la que proyecta su entrega **el 18 de Diciembre de 2016**. La Interventoría la está valorando, pues estima que no debe pasar del mes de Junio de 2016.
- c. La reubicación de la red de gas sobre el puente de la cra 33 culmina la primera semana de Junio, pudiéndose así dar inicio a la demolición del antiguo puente y la construcción del nuevo, con proyección de entrega, de acuerdo con la reprogramación que se estudia, para **Septiembre de 2016**.
- d. La Administración Municipal incumplió el compromiso de haber adquirido y tener a disposición, los predios donde se ubicarán las pilas del Viaducto. La construcción del nuevo Viaducto, comienza después de nueve (9) meses de haber recibido orden de iniciación, y El Contratista, ha presentado en su reprogramación, que la entrega sería para Junio de 2016.

3. INVERSIÓN EJECUTADA.

La obra con corte al Mes de Abril de 2015, presenta un **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO, de 3.141 Millones de pesos**, contra un **TOTAL EJECUTADO PROGRAMADO de 23.670 Millones de pesos**.

4. INCONVENIENTES ACTUALES

a. TEMA AMBIENTAL DE REFORESTACIÓN Y ESTACIONES DE MONITOREO DEL AIRE.

El contrato contempla la tala de 691 árboles, y la siembra de 4.266 en su reemplazo. El AMB expidió una resolución, que está en firme, en la que exige que el número de árboles a reponer sea de 94.961, su costo, de no encontrarse una solución, sería de alrededor de \$7.000 mil Millones.

El AMB comunicó el 21 de Abril, que el número de Estaciones y de mediciones deben ser mayores a las contratadas (costo \$144 Millones), y ahora sería de alrededor de los \$2.200 Millones.

5. SIGNOGRAFÍA GUANE:

Frente al Barrio Antonia Santos, en un montículo de tierra en costado Oriental, se encuentra una escultura así llamada, la cual hay que retirar y reubicar.

Actualmente el autor ha puesto Tutela al Municipio para impedir que esto se haga sin su participación, por la cual cobra 500 millones de pesos, o que en su defecto, se le contrate esta actividad, por la cual cobra \$900 Millones de pesos.