

	SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y VEEDURÍA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
---	---

Contrato No.	11-108
Periodo	Octubre de 2011
Contratista :	Elizabeth Pilar Esteban Torres

1.2 PROYECTO METROLINEA

* Se realizó reunión en las instalaciones de metrolínea con el Asesor Jurídico, con el fin de averiguar el avance sobre el proceso de medida cautelar sobre el predio en donde se construye la estación Floridablanca. Al respecto se señaló por parte del asesor Jurídico, que Metrolínea se encuentra a la espera de la decisión que adopte el juez.

* Se realiza visita a la estación de transferencia de Provenza tanto a la oriental como a la occidental, en donde se observó que la parte oriental continúan los trabajos de construcción del parque lineal. Con relación a la parte occidental, no han terminado de detallar las dependencias en donde se reubicará las instalaciones de Metrolínea.


* Se realiza visita a la zona del paso urbano del municipio de Piedecuesta, en donde se construye el espacio público. Continúan las obras de adecuación de andenes, amoblamiento urbano. La concesión comuneros adelanta la construcción del puente peatonal en la zona de la Normal de señoritas, se adelantan obras sobre la rampa de acceso de sector oriental. Las obras correspondientes a este contrato se deben entregar el 31 de octubre, y se observa a octubre 28 que todavía faltan obras de andenes en este sector. En cuanto la construcción del portal de Piedecuesta por valor de \$523,587,653,00 con fecha de entrega del 31 de octubre de 2011, no se ha terminado la vía de acceso de los buses del sistema y continúa el problema sobre la reubicación de casetas que impiden la terminación de las obras. Se concluyó el cerramiento a la Escuela Normal de Señoritas de Piedecuesta.

* Se realiza reunión en las instalaciones de metrolínea con el Gerente el Doctor Hector Gerardo Caceres, Ingeniero de la interventoría del contrato, en donde se informó sobre la contratación por parte de Metrolínea de un experto en concesiones, con el fin de analizar la situación y posibles soluciones al tema del contrato de concesión de la construcción y operación de la estación de Floridablanca. Es preocupante la situación que se presenta frente a la posibilidad de decretar la caducidad al contrato que a la fecha lleva una inversión de aproximadamente 100.000 millones de pesos. El Gerente solicita el apoyo de la Clase Dirigente y el Sector Privado con el fin de gestionar ante la Nación el apoyo consistente en la reestructuración del proyecto, la revisión de diseños (Especialmente portales del Norte y de Giron), y el aporte adicional de recursos.

* Reunión con el Ingeniero Fabian Fontecha de la Cámara de Comercio, con el fin de realizar un informe ejecutivo sobre el proyecto

Octubre 27: Se asistió a la reunión convocada en el Despacho del Alcalde de Bucaramanga, con la asistencia de los alcaldes de: Bucaramanga, Piedecuesta, representantes del gremio de transportes que operan el sistema, el Área Metropolitana de Bucaramanga, directivos de Metrolínea, representantes de los contratos de obra, concesión e interventorías y representantes de la Cámara de Comercio, y después de expuestos los problemas por parte de metrolínea, los operadores y los contratistas se concluye en la urgencia de REVISAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA, SU PUNTO DE EQUILIBRIO, SU PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE OBRAS, CON EL FIN DE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL PARA APOYAR FINANCIERAMENTE EL PROYECTO. El señor Alcalde de Bucaramanga, propone una serie de reuniones con los diferentes actores, la toma de decisiones y buscar conjuntamente con el Gobernador y la clase Parlamentaria el apoyo del Gobierno Nacional.

* Se realiza visita de obra al proyecto de la estación cabecera y los patios de operaciones y talleres de Floridablanca, asistiendo a esta visita el Ingeniero Director de Obra Carlos Angulo, se observan los trabajos adelantados, especialmente los relacionados con los adelantados para proteger el taque del agua de la ciudadela Comfenalco. Existe preocupación por continuar con estos trabajos sin tener aún definido la situación jurídica del 60% del predio el cual está en cobijado por una medida cautelar. A la fecha se han fundido en este sitio aproximadamente 20.000 m3.



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
C.C. 63.358.978 de Bucaramanga