

Contrato No.	13-24
Periodo	ABRIL 1- ABRIL 30 DEL 2013
Contratista :	Elizabeth Pilar Esteban Torres

1.2 PROYECTO METROLINEA

Se llevaron a cabo reuniones con personal de Metrolinea, de las cuales se extraen las siguientes conclusiones

***ESTACION DE PIEDECUESTA:** *Se encuentra en rediseño para licitarlo en el primer semestre de este año.

***MANTENIMIENTO DEL CARRIL DE METROLINEA EN LA AUTOPISTA-SECTOR FLORIDABLANCA-PIEDEUCUESTA.** *Urgente realizar la rocería en los retornos.

***PORTAL DEL NORTE:** *No se ha iniciado el proceso licitatorio, en revisión los diseños, entre otros porque no estaba diseñado plataformas para buses articulados. *Es particularmente preocupante, la falta de continuidad en las obras de la doble calzada a cargo de Autopistas de Santander, obras que obviamente interfieren con el sistema.

***PORTAL UIS:** * Adjudicada la obra de construcción del parque Estación UIS, para el sistema integrado de Transporte masivo Metrolinea par vial carrera 25 y 26, calle 10 y 11, sector barrio Universidad al CONSORCIO PARQUE 2013, Integrado por PAVIMETNOS ANDINO S.A. PAVIANDI, ORGANIZACION INDUSGTRIAL S.A.- OISA; Y DONALDO ARCE & CIA SAS, Por un valor de \$9.864.228.918, y un plazo de 12 meses,

***PORTAL DE GIRON:** * En rediseño para licitar en el primer semestre de este año.

***PALETEROS EN LOS INTERCAMBIADORES:** Se continua con los paletteros en los retornos de la autopista, por información de Metrolinea se espera contar con semáforos en el primer semestre del 2013.

PORTAL PQP FLORIDABLANCA *Se Liquidó de mutuo acuerdo la parte pertinente a la construcción de la obra, el 12 de octubre del 2012. Metrolinea analiza la culminación de la obra con las siguientes modificaciones: *Utilizar el 50 % del área construida para oficinas de los operadores y transferencia de rutas alimentadores. *50% restante para el patio taller y parqueaderos con cubierta liviana. *3 estaciones centrales de operación. Para la terminación de la obra, Metrolinea estima un valor de 50.000 mil millones de pesos. No existen recursos para su terminación, se hacen gestiones ante el gobierno Nacional.

CONTRATO DE OBRA 66 DEL 2013: ontratista Asfaltart S.A.S.: Actualmente las obras se adelantan en el barrio Caracolí, donde se efectúa la pavimentación de la vía así como la reparación de las lozas en los tramos de la calle 8, AVANCEN ABRIL 13%. Las zonas que serán intervenidas con este contrato son:- Versalles: Calle 200, desde Papi Quiero Piña hasta el Anillo Vial.- Caracolí: Calle 8, entre las carreras 6 y 7.- Bucarica: Desde la Carretera Antigua hasta la calle primera.- Lagos: Calle 38 desde la Estación Lagos hasta la Carretera Antigua.- Cañaveral: Alrededores del Centro Comercial Cañaveral, es decir, la carrera 26 y las calles 29 y 30.

NOTAS: *A abril del 2013, se dá inicio a los primeros cuatro contrato de obra Publica Nos. 64,65,66 y 67 por valor de 12,500 millones de pesos con el fin de realizar rehabilitación y recuperación de la malla urbana vial por donde transitan las rutas alimentadoras de los municipios de Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga. Igualmente se dió inicio a las Interventorias correspondientes, contratos Nos. 91,92,93 y 94. Así mismo se dió inicio al contrato de Obra No.83 con el objeto de construir el puente Metálico en el Rincon de Girón, por valor de 2.276 millones de pesos. * Se adjudicó la construcción del Parque ESTACIÓN UIS, mediante resolución No. 323 del 17 de abril del 2013. *No se ha definido a la fecha la nueva tarifa de operación del sistema.

FALENCIAS DEL SISTEMA. 1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INFRAESTRUCTURA: *Falta concluir aproximadamente unos 600 metros del tercer carril en Piedecuesta. *No se han hecho los pasos a desnivel en los retornos de la autopista. *Falta de Mantenimiento de la autopista, urgente la rocería en los retornos especialmente * No se han construido los portales de Piedecuesta, Florida, la Uis, Norte y Giron **2. DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL:** En abril fué necesario reintegrar las siguientes rutas sustitutivas a floridablanca, hasta tanto el SITM, no pueda suplir estas vertientes: Caracolí, Los Andes, Panorama- La Cumbre, Carrera 33 – La Cumbre, Limoncito
Se adjunta anexo fotográfico



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
C.C. 63.358.978 de Bucaramanga